



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



|         |  |
|---------|--|
| PDRM 11 | SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS |
|---------|--|

DEL 01 DE ENERO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2024

| ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC |   |                   |                            |                       |         |                              |   |                |             |                |             | No. 105         |             |                |  |
|---|---|-------------------|----------------------------|-----------------------|---------|------------------------------|---|----------------|-------------|----------------|-------------|-----------------|-------------|----------------|--|
| DATOS DE LA OBRA                        |   |                   |                            |                       |         |                              | AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA |                |             |                |             |                 |             |                |  |
| No. DE CONTROL                          | NOMBRE DE LA OBRA   | TIPO DE EJECUCIÓN | UBICACIÓN                  | POBLACION BENEFICIADA | FF      | PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO | 1er TRIM                                      |                | 2o. TRIM    |                | 3er TRIM    |                 | 4o. TRIM    |                |  |
|   |   |                   |                            |                       |         |                              | % DE AVANCE                                   | MONTO EJERCIDO | % DE AVANCE | MONTO EJERCIDO | % DE AVANCE | MONTO EJERCIDO  | % DE AVANCE | MONTO EJERCIDO |  |
| 1                                       | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE INDEPENDENCIA.   | CONTRATO          | BO. DEL CALVARIO           | 8,184                 | FAISMUN | \$ 1,400,000.00              | 0   | 0              | 0           | \$ -           | 100         | \$ 1,399,428.09 |             |                |  |
| 2                                       | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE CEDROS.                                       | CONTRATO          | COL. LA DEPORTIVA          | 8,184                 | FAISMUN | \$ 2,100,000.00              | 0   | 0              | 0           | \$ -           | 100         | \$ 2,099,481.15 |             |                |  |
| 3                                       | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CANAL EN OJO DE AGUA.  | CONTRATO          | OJO DE AGUA                | 8,184                 | FAISMUN | \$ 1,500,000.00              | 0   | 0              | 0           | \$ -           | 100         | \$ 1,499,975.88 |             |                |  |
| 4                                       | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE MEXICO 86  | CONTRATO          | COL. IRMA PATRICIA         | 472                   | FAISMUN | \$ 2,200,000.00              | 0   | 0              | 0           | \$ -           | 100         | \$ 2,199,499.80 |             |                |  |
| 5                                       | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE COLON.   | CONTRATO          | SAN MIGUEL ZINACANTEPEC    | 32,738                | FAISMUN | \$ 2,500,000.00              | 0   | 0              | 0           | \$ -           | 100         | \$ 2,499,622.16 |             |                |  |
| 6                                       | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CARRIL DE INCORPORACIÓN A AV. 16 DE SEPTIEMBRE.                  | CONTRATO          | SAN MIGUEL ZINACANTEPEC    | 32,738                | FAISMUN | \$ 1,500,000.00              | 0   | 0              | 0           | \$ -           | 100         | \$ 1,499,722.72 |             |                |  |
| 7                                       | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CARRIL DE INCORPORACIÓN A LA VALIDAD ADOLFO LÓPEZ MATEOS.        | CONTRATO          | SAN MIGUEL ZINACANTEPEC    | 32,738                | FAISMUN | \$ 1,400,000.00              | 0   | 0              | 0           | \$ -           | 0           | \$ -            |             |                |  |
| 8                                       | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MORELOS, DE ZARAGOZA A 16 DE SEPTIEMBRE      | CONTRATO          | SAN MIGUEL ZINACANTEPEC    | 32,738                | FAISMUN | \$ 3,500,000.00              | 0   | 0              | 0           | \$ -           | 100         | \$ 3,498,403.34 |             |                |  |
| 9                                       | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE BENITO JUAREZ  | CONTRATO          | SAN MIGUEL ZINACANTEPEC    | 32,738                | FAISMUN | \$ 8,500,000.00              | 0   | 0              | 0           | \$ -           | 0           | \$ -            |             |                |  |
| 10                                      | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO VIEJO A SAN FRANCISCO TLACILCALPAN. (PRIMERA ETAPA)            | CONTRATO          | SAN MIGUEL ZINACANTEPEC    | 32,738                | FAISMUN | \$ 1,000,000.00              | 0   | 0              | 0           | \$ -           | 90.91       | \$ 908,856.22   |             |                |  |
| 11                                      | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BELLA VISTA  | CONTRATO          | LA JOYA                    | 5,289                 | FAISMUN | \$ 300,000.00                | 0   | 0              | 0           | \$ -           | 0           | \$ -            |             |                |  |
| 12                                      | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AVENIDA TEJALPA  | CONTRATO          | SAN CRISTOBAL TECOLIT      | 12,404                | FAISMUN | \$ 4,200,000.00              | 0   | 0              | 0           | \$ -           | 0           | \$ -            |             |                |  |
| 13                                      | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL POZO BOSQUES DEL NEVADO A SAN CRISTOBAL TECOLIT | CONTRATO          | SAN CRISTOBAL TECOLIT      | 12,404                | FAISMUN | \$ 2,000,000.00              | 0   | 0              | 0           | \$ -           | 0           | \$ -            |             |                |  |
| 14                                      | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE LAS BEATAS.  | CONTRATO          | COL. LA VIRGEN             | 1,870                 | FAISMUN | \$ 4,100,000.00              | 0   | 0              | 0           | \$ -           | 100         | \$ 4,099,442.49 |             |                |  |
| 15                                      | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN SA. 8A Y 7A. PRIVADAS DE 5 DE MAYO                          | CONTRATO          | SAN MATIAS TRANSFIGURACION | 1,870                 | FAISMUN | \$ 1,500,000.00              | 0   | 0              | 0           | \$ -           | 71.3        | \$ 1,068,374.20 |             |                |  |
| 16                                      | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALZADA LA HUERTA  | CONTRATO          | SAN MATIAS TRANSFIGURACION | 1,870                 | FAISMUN | \$ 1,200,000.00              | 0   | 0              | 0           | \$ -           | 100         | \$ 1,199,596.15 |             |                |  |
| 17                                      | ELECTRIFICACIÓN DE LA AV. SAN JUAN  | CONTRATO          | SAN JUAN DE LAS HUERTAS    | 14,230                | FAISMUN | \$ 900,000.00                | 0   | 0              | 0           | \$ -           | 100         | \$ 899,535.25   |             |                |  |
| 18                                      | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE LAZARO CARDENAS.   | CONTRATO          | COLONIA MORELOS            | 3,100                 | FAISMUN | \$ 1,500,000.00              | 0   | 0              | 0           | \$ -           | 100         | \$ 1,499,876.66 |             |                |  |



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VICENTE

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



|         |  |
|---------|--|
| PdRM 11 | SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS |
|---------|--|

DEL 01 DE ENERO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2024

| ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE ZINACATEPEC |  |                   |                         |                       |         |                              | No. 109                                       |                |             |                |             |                |             |                |
|--|--|-------------------|-------------------------|-----------------------|---------|------------------------------|---|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| DATOS DE LA OBRA                       |  |                   |                         |                       |         |                              | AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA |                |             |                |             |                |             |                |
| No. DE CONTROL                         | NOMBRE DE LA OBRA  | TIPO DE EJECUCIÓN | UBICACIÓN               | POBLACION BENEFICIADA | FF      | PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO | 1er TRIM                                      |                | 2o. TRIM    |                | 3er TRIM    |                | 4o. TRIM    |                |
|  |  |                   |                         |                       |         |                              | % DE AVANCE                                   | MONTO EJERCIDO | % DE AVANCE | MONTO EJERCIDO | % DE AVANCE | MONTO EJERCIDO | % DE AVANCE | MONTO EJERCIDO |
| 19                                     | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS.  | CONTRATO          | COLONIA MORELOS         | 3,100                 | FAISMUN | \$ 1,200,000.00              | 0   | 0              | 0           | \$ -           | 100         | \$1,199,695.50 |             |                |
| 20                                     | CONSTRUCCIÓN DE MODULOS SANITARIOS EN ESC PRIMARIA "MARIANO RIVA PALACIO" C.C.T. 15DPR0418U                                  | CONTRATO          | SAN JUAN DE LAS HUERTAS | 14,230                | FAISMUN | \$ 900,000.00                | 0   | 0              | 0           | \$ -           | 0           | \$ -           |             |                |
| 21                                     | DRENAJE SANITARIO EN CALLE QUINTANA ROO, 8 DE DICIEMBRE Y 12 DE DICIEMBRE  | CONTRATO          | SAN LORENZO CUAUHTENCO  | 7,859                 | FAISMUN | \$ 1,500,000.00              | 0   | 0              | 0           | \$ -           | 100         | \$1,499,605.31 |             |                |
| 22                                     | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAN MIGUEL Y CALLE SAN JERONIMO   | CONTRATO          | SAN LORENZO CUAUHTENCO  | 7,859                 | FAISMUN | \$ 1,500,000.00              | 0   | 0              | 0           | \$ -           | 100         | \$1,499,593.74 |             |                |
| 23                                     | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CARRETERA JUAN FERNÁNDEZ ALBARRÁN.  | CONTRATO          | SAN LORENZO CUAUHTENCO  | 7,859                 | FAISMUN | \$ 2,000,000.00              | 0   | 0              | 0           | \$ -           | 100         | \$1,999,449.88 |             |                |
| 24                                     | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN SAN LORENZO CUAUHTENCO (LAS CRUCES)  | CONTRATO          | SAN LORENZO CUAUHTENCO  | 7,859                 | FAISMUN | \$ 4,500,000.00              | 0   | 0              | 0           | \$ -           | 100         | \$4,499,114.00 |             |                |
| 25                                     | REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE RUIZ CORTINEZ.   | CONTRATO          | SAN LUIS MEXTEPEC       | 8,875                 | FAISMUN | \$ 600,000.00                | 0   | 0              | 0           | \$ -           | 0           | \$ -           |             |                |
| 26                                     | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CARRANZA  | CONTRATO          | SAN ANTONIO ACAHUALCO   | 17,709                | FAISMUN | \$ 1,000,000.00              | 0   | 0              | 0           | \$ -           | 100         | \$ 999,613.95  |             |                |
| 27                                     | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN ESQUINA DE CALLES MIGUEL HIDALGO Y TENANCINGO  | CONTRATO          | SAN ANTONIO ACAHUALCO   | 17,709                | FAISMUN | \$ 3,000,000.00              | 0   | 0              | 0           | \$ -           | 75.88       | \$2,270,115.37 |             |                |
| 28                                     | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 21 DE MARZO Y JUAN MONROY.  | CONTRATO          | COL. LA VIRGEN          | 2,102                 | FAISMUN | \$ 600,000.00                | 0   | 0              | 0           | \$ -           | 81.58       | \$ 489,468.08  |             |                |
| 29                                     | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CARRETERA SAN PEDRO-CONTADERO   | CONTRATO          | SAN JOSÉ CONTADERO      | 2,128                 | FAISMUN | \$ 4,900,000.00              | 0   | 0              | 0           | \$ -           | 100         | \$4,899,974.03 |             |                |
| 30                                     | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDIN DE NIÑOS FELIPE SANCHEZ SOLÍS C.C.T. 15DJN0382F | CONTRATO          | SAN JOSÉ CONTADERO      | 2,128                 | FAISMUN | \$ 1,000,000.00              | 0   | 0              | 0           | \$ -           | 31.34       | \$ 313,441.28  |             |                |
| 31                                     | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO PRINCIPAL A SAN PEDRO TEJALPA   | CONTRATO          | SAN PEDRO TEJALPA       | 2,484                 | FAISMUN | \$ 3,000,000.00              | 0   | 0              | 0           | \$ -           | 0           | \$ -           |             |                |
| 32                                     | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CAMINO PRINCIPAL A SAN PEDRO TEJALPA   | CONTRATO          | SAN PEDRO TEJALPA       | 2,484                 | FAISMUN | \$ 3,200,000.00              | 0   | 0              | 0           | \$ -           | 92.15       | \$2,946,861.53 |             |                |
| 33                                     | INTRODUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE OYAMELES.   | CONTRATO          | COL. LA DEPORTIVA       | 1,261                 | FAISMUN | \$ 500,000.00                | 0   | 0              | 0           | \$ -           | 100         | \$ 499,605.71  |             |                |
| 34                                     | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE VILLADA.   | CONTRATO          | COL. EMILIANO ZAPATA    | 2,345                 | FAISMUN | \$ 2,000,000.00              | 0   | 0              | 0           | \$ -           | 100         | \$1,999,854.18 |             |                |
| 35                                     | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE DIAMANTE.  | CONTRATO          | COL. LA JOYA            | 5,289                 | FAISMUN | \$ 1,300,000.00              | 0   | 0              | 0           | \$ -           | 100         | \$1,299,825.00 |             |                |



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PbRM 11 SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS

DEL 01 DE ENERO AL DE 30 SEPTIEMBRE DE 2024

| ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC |  |                   |   |                       |         |                              | No. 105                                       |                |             |                 |             |                 |             |                |
|---|--|-------------------|---|-----------------------|---------|------------------------------|---|----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|----------------|
| DATOS DE LA OBRA                        |  |                   |   |                       |         |                              | AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA |                |             |                 |             |                 |             |                |
| No. DE CONTROL                          | NOMBRE DE LA OBRA  | TIPO DE EJECUCIÓN | UBICACIÓN                               | POBLACION BENEFICIADA | FF      | PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO | 1er TRIM                                      |                | 2o. TRIM    |                 | 3er TRIM    |                 | 4o. TRIM    |                |
|   |  |                   |   |                       |         |                              | % DE AVANCE                                   | MONTO EJERCIDO | % DE AVANCE | MONTO EJERCIDO  | % DE AVANCE | MONTO EJERCIDO  | % DE AVANCE | MONTO EJERCIDO |
| 36                                      | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS C.C.T. 15EPR2012Q             | CONTRATO          | COL. LA JOYA                            | 5,289                 | FAISMUN | \$ 1,500,000.00              | 0   | 0              | 0           | \$ -            | 0           | \$ -            |             |                |
| 37                                      | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ZAFRO   | CONTRATO          | COL. LA JOYA                            | 5,289                 | FAISMUN | \$ 200,000.00                | 0   | 0              | 0           | \$ -            | 100         | \$ 199,591.63   |             |                |
| 38                                      | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO A RANCHO SAN NICOLAS.  | CONTRATO          | COL. LA VIRGEN                          | 2,102                 | FAISMUN | \$ 400,000.00                | 0   | 0              | 0           | \$ -            | 100         | \$ 399,958.41   |             |                |
| 39                                      | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE HACIENDA SANTA MONICA.  | CONTRATO          | FRACCIONAMIENTO PRIVADAS DE LA HACIENDA | 4,567                 | FAISMUN | \$ 500,000.00                | 0   | 0              | 0           | \$ -            | 0           | \$ -            |             |                |
| 40                                      | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESC. PRIMARIA "JAIME TORRES BODET" C.C.T. 15DPR3242Q       | CONTRATO          | LA LOMA II                              | 9,200                 | FAISMUN | \$ 1,500,000.00              | 0   | 0              | 0           | \$ -            | 52.61       | \$ 788,745.93   |             |                |
| 41                                      | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 5 DE FEBRERO.   | CONTRATO          | SAN LUIS MEXTEPEC                       | 29,788                | FAISMUN | \$ 500,000.00                | 0   | 0              | 0           | \$ -            | 100         | \$ 499,968.10   |             |                |
| 42                                      | CONTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE AL TAMIRANO  | CONTRATO          | SAN LUIS MEXTEPEC                       | 29,788                | FAISMUN | \$ 7,000,000.00              | 0   | 0              | 0           | \$ -            | 100         | \$ 6,999,753.52 |             |                |
| 43                                      | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES   | CONTRATO          | TODO EL MUNICIPIO                       | 2,358                 | FAISMUN | \$ 2,629,208.20              | 0   | 0              | 0           | \$ -            | 100         | \$ 2,628,500.84 |             |                |
| 44                                      | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AV. LA MAGDALENA , ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y LIBERTAD.                                      | CONTRATO          | BO. MEXICO                              | 8,269                 | FAISMUN | \$ 800,000.00                | 0   | 0              | 0           | \$ -            | 67.72       | \$ 541,496.56   |             |                |
| 45.                                     | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOMA DEL KIOSCO.  | CONTRATO          | BO. MEXICO                              | 8,269                 | FAISMUN | \$ 1,200,000.00              | 0   | 0              | 0           | \$ -            | 85.83       | \$ 1,029,295.17 |             |                |
| 46                                      | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TV. SECUNDARIA OFICIAL NO 687 15 DE MAYO C.C.T. 15ETV0708I | CONTRATO          | LOMA DE SAN FRANCISCO                   | 974                   | FAISMUN | \$ 1,500,000.00              | 0   | 0              | 0           | \$ -            | 87.59       | \$ 1,313,687.90 |             |                |
| 47                                      | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC  | CONTRATO          | TODO EL MUNICIPIO                       | 74,131                | FAISMUN | \$ 4,200,000.00              | 0   | 0              | 90          | \$ 3,763,997.00 | 10          | \$ 435,561.95   |             |                |
| 48                                      | REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN SANTA MARIA DEL MONTE   | CONTRATO          | SANTA MARIA DEL MONTE                   | 28,151                | FAISMUN | \$ 4,900,000.00              | 0   | 0              | 0           | \$ -            | 100         | \$ 4,899,560.03 |             |                |
| 49                                      | REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LUIS MEXTEPEC.  | CONTRATO          | SAN LUIS MEXTEPEC                       | 29,788                | FAISMUN | \$ 4,900,000.00              | 0   | 0              | 0           | \$ -            | 100         | \$ 4,899,667.80 |             |                |
| 50                                      | CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS GUILLERMO PRIETO: C.C.T. 15EJN0389Y1   | CONTRATO          | OJO DE AGUA                             | 2,634                 | FAISMUN | \$ 633,606.80                | 0   | 0              | 0           | \$ -            | 0           | \$ -            |             |                |
| 51                                      | REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL DE EL CONTADERO   | CONTRATO          | EL CONTADERO DE MATAMOROS               | 2,128                 | FAISMUN | \$ 4,900,000.00              | 0   | 0              | 0           | \$ -            | 0           | \$ -            |             |                |
| 52                                      | REHABILITACION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE J. MARIA MORELOS.   | CONTRATO          | SAN MIGUEL ZINACANTEPEC                 | 32,738                | FAISMUN | \$ 4,300,000.00              | 0   | 0              | 0           | \$ -            | 0           | \$ -            |             |                |



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL URGENTE

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PBRM 11 SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS

DEL 01 DE ENERO AL DE 30 SEPTIEMBRE DE 2024

| ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC |  |                   |                           |                       |          |   |             |                |             |                |             | No. 105        |             |                |  |
|---|--|-------------------|---------------------------|-----------------------|----------|---|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|--|
| DATOS DE LA OBRA                        |  |                   |                           |                       |          | AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA |             |                |             |                |             |                |             |                |  |
| No. DE CONTROL                          | NOMBRE DE LA OBRA  | TIPO DE EJECUCIÓN | UBICACIÓN                 | POBLACION BENEFICIADA | FF       | PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO                  | 1er TRIM    |                | 2o. TRIM    |                | 3er TRIM    |                | 4o. TRIM    |                |  |
|   |  |                   |                           |                       |          |   | % DE AVANCE | MONTO EJERCIDO | % DE AVANCE | MONTO EJERCIDO | % DE AVANCE | MONTO EJERCIDO | % DE AVANCE | MONTO EJERCIDO |  |
| 53                                      | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN SANTA CRUZ CUAUHTENCO   | CONTRATO          | SANTA CRUZ CUAUHTENCO     | 8,875                 | FORTAMUN | \$ 2,600,000.00                               | 0           | 0              | 100         | \$2,599,728.39 | 0           | \$ -           |             |                |  |
| 54                                      | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE ANTONIO PLIEGO.   | CONTRATO          | SAN LUIS MEXTEPEC         | 29,788                | FORTAMUN | \$ 2,800,000.00                               | 0           | 0              | 100         | \$2,799,570.45 | 0           | \$ -           |             |                |  |
| 55                                      | REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON BACHEO EN SAN MIGUEL ZINACANTEPEC  | CONTRATO          | SAN MIGUEL ZINACANTEPEC   | 32,738                | FORTAMUN | \$ 4,900,000.00                               | 0           | 0              | 100         | \$4,899,928.63 | 0           | \$ -           |             |                |  |
| 56                                      | REHABILITACIÓN DE CAMINO JAVIER MINA- LA MANGA   | CONTRATO          | SANTA MARIA DEL MONTE     | 10,456                | FORTAMUN | \$ 700,000.00                                 | 0           | 0              | 100         | \$ 699,846.84  | 0           | \$ -           |             |                |  |
| 57                                      | AMPLIACIÓN DE AUDITORIO EN CASA DE CULTURA EN SAN MIGUEL ZINACANTEPEC, ZINACANTEPEC.   | CONTRATO          | SAN MIGUEL ZINACANTEPEC   | 32,738                | FEFOM    | \$ 2,000,000.00                               | 0           | 0              | 0           | \$ -           | 0           | \$ -           |             |                |  |
| 58                                      | CONSTRUCCION DE CAMELLONES CENTRALES EN AV. MORELOS DEL KM 0+000.00 AL KM 1+000.00 EN SAN MIGUEL ZINACANTEPEC, ZINACANTEPEC.                             | CONTRATO          | SAN MIGUEL ZINACANTEPEC   | 32,738                | FEFOM    | \$ 4,900,000.00                               | 0           | 0              | 0           | \$ -           | 0           | \$ -           |             |                |  |
| 59                                      | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO DEL KM 0+000.00 AL KM 1+000.00 CALZADA LA HUERTA, EN SAN CRISTOBAL TECOLIT, ZINACANTEPEC.                                      | CONTRATO          | SAN CRISTOBAL TECOLIT     | 32,738                | FEFOM    | \$ 991,519.20                                 | 0           | 0              | 0           | \$ -           | 0           | \$ -           |             |                |  |
| 60                                      | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GENARO FLORES JARRA DEL KM 0+000.00 AL KM 0+150.00 EN COL. RICARDO FLORES MAGÓN, ZINACANTEPEC | CONTRATO          | COL. RICARDO FLORES MAGÓN | 2,067                 | FEFOM    | \$ 1,200,000.00                               | 0           | 0              | 0           | \$ -           | 0           | \$ -           |             |                |  |
| 61                                      | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BELLA VISTA DEL KM 0+000.00 AL KM 0+300.00 EN EL CERRO DEL MURCIELAGO, ZINACANTEPEC.          | CONTRATO          | CERRO DEL MURCIELAGO      | 1,240                 | FEFOM    | \$ 2,957,595.99                               | 0           | 0              | 0           | \$ -           | 0           | \$ -           |             |                |  |
| 62                                      | CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE OFICINAS DE ATENCIÓN CIUDADANA PARA SEGURIDAD PÚBLICA EN SANTA CRUZ CUAUHTENCO, ZINACANTEPEC.                                  | CONTRATO          | SANTA CRUZ CUAUHTENCO     | 8,875                 | FEFOM    | \$ 1,966,076.79                               | 0           | 0              | 0           | \$ -           | 0           | \$ -           |             |                |  |
| 63                                      | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN AVENIDA UNIVERSIDAD DEL KM 0+000.00 AL KM 0+500.00 EN SAN ANTONIO ACAHUALCO, ZINACANTEPEC.                                  | CONTRATO          | SAN ANTONIO ACAHUALCO     | 17,709                | FEFOM    | \$ 3,132,854.77                               | 0           | 0              | 0           | \$ -           | 0           | \$ -           |             |                |  |
| 64                                      | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE PLUTARCO GONZALEZ DEL KM 0+000.00 AL KM 0+100.00 EN SAN JUAN DE LAS HUERTAS, ZINACANTEPEC.                  | CONTRATO          | SAN JUAN DE LAS HUERTAS   | 14,230                | FEFOM    | \$ 676,327.22                                 | 0           | 0              | 0           | \$ -           | 0           | \$ -           |             |                |  |



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPALES



PBRM 11 SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS

DEL 01 DE ENERO AL DE 30 SEPTIEMBRE DE 2024

| ENTE PUBLICO: MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC |   |                   |                            |                       |                  |   |             |                |             |                | No. 105     |                |             |                |
|---|---|-------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|---|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| DATOS DE LA OBRA                        |   |                   |                            |                       |                  | AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA |             |                |             |                |             |                |             |                |
| No. DE CONTROL                          | NOMBRE DE LA OBRA   | TIPO DE EJECUCION | UBICACION                  | POBLACION BENEFICIADA | FF               | PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO                  | 1er TRIM    |                | 2o. TRIM    |                | 3er TRIM    |                | 4o. TRIM    |                |
|   |   |                   |                            |                       |                  |   | % DE AVANCE | MONTO EJERCIDO | % DE AVANCE | MONTO EJERCIDO | % DE AVANCE | MONTO EJERCIDO | % DE AVANCE | MONTO EJERCIDO |
| 65                                      | CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE OFICINAS DE ATENCIÓN CIUDADANA PARA SEGURIDAD PÚBLICA EN BO. EL COPORO, ZINACANTEPEC. | CONTRATO          | BO. EL COPORO              | 7,518                 | FEFDM            | \$ 2,000,000.00                               | 0           | 0              | 0           | \$ -           | 0           | \$ -           |             |                |
| 66                                      | CONSTRUCCIÓN DE CORREDOR GASTRONÓMICO EN EL CENTRO HISTORICO  | CONTRATO          | SAN MIGUEL ZINACANTEPEC    | 32,738                | RECURSOS PROPIOS | \$ 3,000,000.00                               | 0           | 0              | 0           | \$ -           | 0           | \$ -           |             |                |
| 67                                      | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AV. 16 DE SEPTIEMBRE.  | CONTRATO          | SAN MIGUEL ZINACANTEPEC    | 32,738                | RECURSOS PROPIOS | \$ 2,500,000.00                               | 0           | 0              | 100         | \$2,499,785.29 | 0           | \$ -           |             |                |
| 68                                      | REHABILITACIÓN DE CENTRO HISTORICO ZINACANTEPEC (BARDA DEL MUSEO VIRREINAL)                                     | CONTRATO          | SAN MIGUEL ZINACANTEPEC    | 29,788                | RECURSOS PROPIOS | \$ 1,800,000.00                               | 0           | 0              | 0           | \$ 569,738.17  | 100         | \$1,899,127.22 |             |                |
| 69                                      | CONSTRUCCIÓN DE ARCO DE ACCESO EN SANTA MARIA DEL MONTE   | CONTRATO          | SANTA MARIA DEL MONTE      | 28,151                | RECURSOS PROPIOS | \$ 2,200,000.00                               | 0           | 0              | 0           | \$ -           | 0           | \$ -           |             |                |
| 70                                      | MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA (SEÑALAMIENTO HORIZONTAL)  | CONTRATO          | TODO EL MUNICIPIO          | 113,558               | RECURSOS PROPIOS | \$ 4,700,000.00                               | 0           | 0              | 100         | \$4,699,425.12 | 0           | \$ -           |             |                |
| 71                                      | REHABILITACIÓN DE CAMINO VIEJO SAN MIGUEL-HOJAS ANCHAS  | CONTRATO          | SANTA MARIA DEL MONTE      | 5,566                 | RECURSOS PROPIOS | \$ 1,006,842.06                               | 0           | 0              | 100         | \$1,006,690.85 | 0           | \$ -           |             |                |
| 72                                      | REHABILITACIÓN DE CAMINO KM 15-POBLADO DE LA ROSA   | CONTRATO          | SANTA MARIA DEL MONTE      | 9,171                 | RECURSOS PROPIOS | \$ 800,000.00                                 | 0           | 0              | 100         | \$ 799,644.00  | 0           | \$ -           |             |                |
| 73                                      | REHABILITACIÓN DE CAMINO KM 15-COL. SAN ISIDRO  | CONTRATO          | SANTA MARIA DEL MONTE      | 11,462                | RECURSOS PROPIOS | \$ 800,000.00                                 | 0           | 0              | 100         | \$ 799,683.86  | 0           | \$ -           |             |                |
| 74                                      | REHABILITACIÓN DE CALLES EN COLONIA LA DEPORTIVA  | CONTRATO          | COL. LA DEPORTIVA          | 1,261                 | RECURSOS PROPIOS | \$ 3,800,000.00                               | 0           | 0              | 0           | \$ -           | 0           | \$ -           |             |                |
| 75                                      | REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN SAN LUIS MEXTEPEC  | CONTRATO          | SAN LUIS MEXTEPEC          | 29,788                | RECURSOS PROPIOS | \$ 4,200,000.00                               | 0           | 0              | 0           | \$ -           | 0           | \$ -           |             |                |
| 76                                      | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA EL ESCOBAR   | CONTRATO          | BO. EL COPORO              | 7,518                 | RAMO 28          | \$ 700,000.00                                 | 0           | 0              | 0           | \$ -           | 0           | \$ -           |             |                |
| 77                                      | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CEDROS   | CONTRATO          | COL. MORELOS               | 3,100                 | RAMO 28          | \$ 875,000.00                                 | 0           | 0              | 0           | \$ -           | 0           | \$ -           |             |                |
| 78                                      | REHABILITACIÓN DE CALLE MORELOS (BANQUETAS Y ALUMBRADO PÚBLICO).  | CONTRATO          | SAN MIGUEL ZINACANTEPEC    | 32,738                | RAMO 28          | \$ 1,600,000.00                               | 0           | 0              | 0           | \$ -           | 0           | \$ -           |             |                |
| 79                                      | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL EN ZIMBRONES  | CONTRATO          | ZIMBRONES                  | 768                   | RAMO 28          | \$ 1,600,000.00                               | 0           | 0              | 0           | \$ -           | 0           | \$ -           |             |                |
| 80                                      | CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN EL PANTEÓN DE SAN MATIAS TRANSFIGURACIÓN                                    | CONTRATO          | SAN MATIAS TRANSFIGURACIÓN | 1,870                 | RAMO 28          | \$ 600,000.00                                 | 0           | 0              | 0           | \$ -           | 0           | \$ -           |             |                |
| 81                                      | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA TEJALPA  | CONTRATO          | SAN CRISTOBAL TECOLIT      | 12,404                | RAMO 28          | \$ 600,000.00                                 | 0           | 0              | 0           | \$ -           | 0           | \$ -           |             |                |
| 82                                      | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL EN CALLE MORELOS PRIMERA ETAPA.   | CONTRATO          | BARRIO DE LA VERACRUZ      | 7,900                 | RAMO 28          | \$ 4,600,000.00                               | 0           | 0              | 0           | \$ -           | 0           | \$ -           |             |                |
| 83                                      | REHABILITACIÓN DE SALÓN DEL PUEBLO EN PALACIO MUNICIPAL   | CONTRATO          | SAN MIGUEL ZINACANTEPEC    | 32,738                | RAMO 28          | \$ 3,000,000.00                               | 0           | 0              | 0           | \$ -           | 0           | \$ -           |             |                |



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS  
 GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



PDRM 11 SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS

DEL 01 DE ENERO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2024

| ENTE PUBLICO: MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC |  |                   |  |                       |         |                              | No. 105                                       |                |             |                |             |                |             |                |
|---|--|-------------------|--|-----------------------|---------|------------------------------|---|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| DATOS DE LA OBRA                        |  |                   |  |                       |         |                              | AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA |                |             |                |             |                |             |                |
| No. DE CONTROL                          | NOMBRE DE LA OBRA  | TIPO DE EJECUCION | UBICACION  | POBLACION BENEFICIADA | FF      | PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO | 1er TRIM                                      |                | 2o. TRIM    |                | 3er TRIM    |                | 4o. TRIM    |                |
|   |  |                   |  |                       |         |                              | % DE AVANCE                                   | MONTO EJERCIDO | % DE AVANCE | MONTO EJERCIDO | % DE AVANCE | MONTO EJERCIDO | % DE AVANCE | MONTO EJERCIDO |
| 84                                      | BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN VIALIDADES PAVIMENTADAS EN CABECERA MUNICIPAL   | CONTRATO          | SAN MIGUEL ZINACANTEPEC  | 32,738                | RAMO 28 | \$ 4,900,000.00              | 0   | 0              | 0           | \$ -           | 0           | \$ -           |             |                |
| 85                                      | BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN VIALIDADES PAVIMENTADAS EN LAS LOCALIDADES DE SANTA CRUZ CUAUHTENCO, SAN PEDRO TEJALPA, SAN ANTONIO ACAHUALCO Y SAN CRISTOBAL TECLIT. | CONTRATO          | SANTA CRUZ CUAUHTENCO, SAN PEDRO TEJALPA, SAN ANTONIO ACAHUALCO, SAN CRISTOBAL | 41,472                | RAMO 28 | \$ 4,900,000.00              | 0   | 0              | 0           | \$ -           | 0           | \$ -           |             |                |
| 86                                      | REHABILITACION DE CALLES EN COLONIA LA JOYA  | CONTRATO          | COL. LA JOYA   | 5,289                 | RAMO 28 | \$ 3,750,000.00              | 0   | 0              | 0           | \$ -           | 0           | \$ -           |             |                |
| 87                                      | REHABILITACION DE CALLES EN SAN LORENZO CUAUHTENCO   | CONTRATO          | SAN LORENZO CUAUHTENCO   | 7,859                 | RAMO 28 | \$ 3,950,000.00              | 0   | 0              | 0           | \$ -           | 0           | \$ -           |             |                |
| 88                                      | SEÑALAMIENTO HORIZONTAL DE CAMINOS ALIMENTADORES   | CONTRATO          | TODO EL MUNICIPIO  | 72,548                | RAMO 28 | \$ 4,900,000.00              | 0   | 0              | 0           | \$ -           | 0           | \$ -           |             |                |
| 89                                      | REHABILITACION DE CAMINOS EN LOMA DE SAN FRANCISCO   | CONTRATO          | LOMA DE SAN FRANCISCO  | 974                   | RAMO 28 | \$ 1,250,000.00              | 0   | 0              | 0           | \$ -           | 0           | \$ -           |             |                |
| 90                                      | REHABILITACION DE CAMINOS EN BO. DE MEXICO   | CONTRATO          | SANTA MARIA DEL MONTE  | 8,269                 | RAMO 28 | \$ 1,350,000.00              | 0   | 0              | 0           | \$ -           | 0           | \$ -           |             |                |



LIC. MANUEL VILCHES VILLALBA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 CONSTITUCIONAL

DRA. ENA Y P. P. DULCEMARÍA BASTIDA  
 ALVAREZ  
 SINDICO MUNICIPAL

ING. ISMAEL ENRIQUE TERRÓN LÓPEZ  
 TITULAR DE LA UIPE

LA.F. OSCAR BERNAL TORRES  
 TESORERO MUNICIPAL

ARG. ALDO OCTAVIO PERA VILCHES  
 DIRECTOR DE OBRAS

FECHA DE ELABORACION DIA MES AÑO  
 30 10 2024