

INFORME MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

Resumen principal

Resumen principal		ENTIDAD FISCALIZABLE:				Municipio de Zinacantepec, México.				N° ENTIDAD FISCALIZABLE:				105				MES: (1)				SEPTIEMBRE DE 2025				Resumen principal			
NÚM. PROG.	CUENTA CONTABLE 1236 a 1238	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	IMPORTE CONTRATO Y/O CONVENIO	RECURSO Y AÑO	BALDO EJERCICIO ANTERIOR (S.I. Cuenta 1234 o 1235) (1)	Nº ESTIMACIÓN (2)	PERIODO DE ESTIMACIÓN (3)	IMPORTE DE OBRA EJECUTADA EN EL MES (4)	L.V.A. (5)	IMPORTE TOTAL (Cuenta 1235 o 1236) (6)	RETENCIONES (Cuenta 2117)					AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (Cuenta 1134)			TOTAL DEDUCCIONES (16)	LÍQUIDO NETO (19)	BALDO EJERCICIO ACUMULADO (S.F. Cuentas 1235 + 1236 a 1238) (17)	BALDO POR EJERCER (18)	ESTATUS (19)	POLIZA		AVANCE		
												2% (7)	0.2% (8)	0.9% (9)	OTROS (10)	SUB TOTAL (11)	AMORTIZADO (12)	I.V.A. (13)	SUB TOTAL (14)						TPO Y NÚMERO (20)	FECHA (21)	FISCO (22)	FINANCIO (23)	
21	1235 11 1 2 9	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE GALEANA DE CALLE CUAUHTEMOC A CALLE MORELOS	SAN CRISTOBAL TECOLIT	6,199,333.02	FAISMUN 2025	4,959,466.42	EST. 2 FINQUITO		1,068,860.52	171,016.08	1,239,866.60					-				-	-	1,239,866.60	6,199,333.02		TERMINADA	E 174	05/09/25	100%	100.00%
22	1235 11 1 2 13	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE BENITO JUAREZ	SAN ANTONIO ACAHUALCO	4,899,718.62	FAISMUN 2025	3,429,803.03	EST. 2 FINQUITO		1,267,168.81	202,748.98	1,469,915.59					-				-	-	1,469,915.59	4,899,718.62		TERMINADA	E 171	05/09/25	100%	100%
23	1235 11 1 2 18	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO	SANTA CRUZ CUAUHTEMOC	1,299,476.87	FAISMUN 2025	1,169,529.00	EST. 2 FINQUITO		112,023.85	17,923.82	129,947.67					-				-	-	129,947.67	1,299,476.67		TERMINADA	E 12	05/09/25	100%	100%
28	1235 11 1 2 7	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE HERMENEGILDO GALEANA	EMILIANO ZAPATA	3,899,674.85	FAISMUN 2025		EST. 1 NORMAL		3,039,569.97	486,331.20	3,525,901.17					-	911,870.99	145,899.36	1,057,770.35	1,057,770.35	2,469,130.82	3,525,901.17	374,073.48	PROCESO	E 6	18/09/25	90%	90%	
29	1235 11 1 2 11	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE AZTECAS	LA JOYA	10,999,354.25	FAISMUN 2025		EST. 1 NORMAL		5,941,263.43	950,602.15	6,891,865.58					-				-	-	6,891,865.58	6,891,865.58	4,107,498.67	PROCESO	E 9 E 169	17/09/25	60%	63%
30	1235 11 1 2 12	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE HACIENDA BARBABOSA DE AV. LAS TORRES A CALLE MORELOS.	SAN MIGUEL ZINACANTEPEC	2,699,344.16	FAISMUN 2025		EST. 1 NORMAL Y EST. 2 FINQUITO		2,327,020.83	372,323.33	2,699,344.16					-				-	-	2,699,344.16	2,699,344.16		TERMINADA	E 10 E 170	18/09/25	100%	100%
31	1235 11 1 2 14	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO EL ESCOBAL DE CONEXIÓN DE BARRIO DE MÉXICO CON BARRIO DEL CÓPORO	BARRIO DE MÉXICO	3,099,854.75	FAISMUN 2025		EST. 1		2,405,059.72	384,809.58	2,789,869.28					-	721,517.91	115,442.87	836,960.78	836,960.78	1,952,906.50	2,789,869.28	309,065.47	PROCESO	E 7	18/09/25	90%	90%	
32	1235 11 1 2 15	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PROLONGACIÓN IGNACIO ZARAGOZA	TEJALPA	1,283,347.85	FAISMUN 2025		EST. 1 NORMAL		981,320.19	157,011.23	1,138,331.42					-				-	-	1,138,331.42	1,138,331.42	145,016.43	PROCESO	E 172	05/09/25	80%	89%
33	1235 11 1 2 16	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO INDEPENDENCIA DE CONEXIÓN DE BARRIO DEL CÓPORO CON BARRIO DEL CUERPO	BARRIO DEL CÓPORO	2,699,808.52	FAISMUN 2025		EST. 1		2,094,877.47	335,148.40	2,429,825.87					-	628,403.24	100,544.52	728,947.76	728,947.76	1,700,876.11	2,429,825.87	289,980.65	PROCESO	E 8	22/09/25	90%	90%	
34	1235 11 1 2 22	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JAVIER MINA	SANTA CRUZ CUAUHTEMOC	348,820.02	FAISMUN 2025		EST. 1 NORMAL Y EST. 2 FINQUITO		300,708.91	48,113.11	348,820.02					-				-	-	348,820.02	348,820.02		TERMINADA	E 11 E 223	25/09/25	100%	100%
35	1235 11 1 2 23	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA MORELOS	SAN MIGUEL ZINACANTEPEC	7,599,982.21	FAISMUN 2025		EST. 1 FINQUITO		6,551,709.80	1,048,273.41	7,599,982.21					-				-	-	7,599,982.21	7,599,982.21		TERMINADA	E 221	22/09/25	100%	100%
36	1235 11 1 2 24	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE 2 DE ABRIL DE INDEPENDENCIA A MORELOS	SAN MIGUEL ZINACANTEPEC	10,998,367.89	FAISMUN 2025		EST. 1 NORMAL		2,896,495.59	463,439.28	3,359,934.88					-				-	-	3,359,934.88	3,359,934.88	7,636,452.81	PROCESO	E 222	18/09/25	30%	31%
TOTALES		12 OBRAS		66,025,400.41					29,905,966.99	4,637,738.56	33,623,604.46	-	-	-	-	-	2,291,792.14	381,088.75	2,672,879.89	2,672,879.89	38,999,955.56	43,182,402.90	12,842,997.51						

LIC. MANUEL MILCHIS VIVEROS

Presidente(a) Municipal

L.A.F. OSORIO TORRES

Tesorer(a) Municipal

LIC. GABRIEL VALDEZ ALBARRÁN

Secretario(a) del Ayuntamiento

ARO. ALDO OCTAVIO CENA VILCHIS

Director(a) Obras Públicas

FECHA DE IMPRESIÓN		
DÍA	MES	AÑO
15	10	2025

LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE INFORME, SON DATOS CONCILIADOS CON EL ÁREA DE TESORERÍA (O DIRECCIÓN DE FINANZAS) Y SON COINCIDENTES CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL DISCO N° 1 "INFORMACIÓN CONTABLE", QUE FORMA Y CONFORMA A LA CUENTA PÚBLICA PRESENTADA EN ESTE MES; DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN: ART. 61° FRACC. XXII Y XXIII DE LA CONST. POLÍTICA DEL EDO. LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; ART. 350° FRACC. III DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL EDO. DE MEX. Y MPIO.; ART. 3° Y 4° FRACC. II, ART. 8° EN SUS FRACC. I, II, V, XIX, XXIX, ART. 32° DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL EDO. MEX. Y CIRCULAR OSFEM 03-05 DE FECHA 9 DE MARZO DE 2005 EMITIDA POR EL OSFEM. ART. 96 BIS EN SUS FRACC. IX, X, XI, XX, XXIV Y XXVI DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, LO ANTERIOR LO CONFIRMAN LOS QUE FIRMAN AL CALCE.

AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2025 - 2027



PRESIDENCIA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2025 - 2027



TESORERÍA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2025 - 2027



SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2025 - 2027



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO TERRITORIAL Y URBANO