



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
El poder de servir

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 120 ZINACANTEPEC / FAISMUN
Año de Ejercicio 2026 JUNIO
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 111,599,427.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro	Fec. Ter. Pro	Inversión Aprobada							Inversión Ejercida							Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Estatul	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatul	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
85908/0001168513	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA	390 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE ALTAMIRANO DE FRANCISCO SARABIA A S DE FEBRERO / SAN LUIS MEXTEPEC	CONTRATO	2026-06-16	2026-07-13	2,650,000.00	2,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	794,682.10	794,682.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	1,971.27		3 POBLADO	1	3,000	30	29.99
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 1									TOTAL	2,650,000.00	2,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	794,682.10	794,682.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								30

Complementarios: 1 Directa: 0



LICENCIADO EN DERECHO
MANUEL VILCHIS VIVEROS
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL




L.A.F. OSCAR BERNAL
TORRES
TESORERO MUNICIPAL




ARQ. ALDO OCTAVIO
PEÑA VILCHIS
DIR. DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO TER. Y
URBANO




M. en A.P. y H.P. VALERIA
TOLEDO FLORES
CONTRALORA MUNICIPAL

